

Harmonogram budowy elektrowni wiatrowej na dz. nr 277/2 obręb Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka uwzględniający brak możliwości ustalenia dat ze względu na nieznanie terminów zakończenia procedur administracyjnych.

1 tydzień geodezyjne wytyczenie miejsca pod fundament i drogę

2-3 tydzień budowa drogi dojazdowej

4 tydzień wykop pod fundament elektrowni

5-9 tydzień budowa fundamentu

10-13 tydzień przerwa technologiczna w pracach betoniarskich, wykonywanie przyłącza kablowego z stacją kontrolno pomiarową, zasypanie wykopu fundamentowego

14-16 tydzień dostawa i montaż turbiny

W harmonogramie nie uwzględniono prac związanych z wycinką drzew, ponieważ nie będą wycinane żadne drzewa.